SYSTEM OPERATIONS
Daily Availability Report

Friday, September 11, 2026

Summary of: Thursday, September 10, 2026

Maximum Capacity Available (MW)	3366	Minimum Demand (MW)	2150	Time	10:12
Forecasted Peak Demand (MW)	3111	Peak Demand (MW)	3138	Time	19:54
Availability Rate	54%	Reserves at Peak (MW)	177		
Reserves Available (MW)	255	Total Generation (MWh)	60380		
Reserves Required (MW)	710				

SYSTEM SUMMARY

PLANT	AVAILABLE CAPACITY	LIMITATIONS	PLANNED OUTAGE (PO)	MAINTENANCE OUTAGE (MO)	FORCED OUTAGE (FO)
San Juan (Genera)	367	13	0	0	200
Palo Seco (Genera)	210	222	0	0	0
Costa Sur (Genera)	775	45	0	0	0
Aguirre (Genera)	270	180	0	0	0
AES	440	68	0	0	0
EcoEléctrica	566	0	0	0	0
Cambalache (Genera)	152	13	0	0	0
Aguirre CC (Genera)	223	27	0	0	146
Mayagüez (Genera)	93	17	0	0	28
Other Peakers (Genera)	102	15	0	0	81
Palo Seco TM (Genera	0	0	0	0	70
San Juan TM (Genera)	148	2	0	0	75
PREPA Hydro	20	6	4	4	10
Renewables	253	0	0	0	0
TOTAL SYSTEM	**3366**	**608**	**4**	**4**	**610**

UNIT	CAPACITY	AVAILABLE	LIMITATION	PLANNED OUTAGE (PO)	MAINTENANCE OUTAGE (MO)	FORCED OUTAGE (FO)	OUT-OF-SERVICE DATE	RETURN-TO-SERVICE DATE	STATUS / LIMITATION
San Juan CT 5	160	157	3						PROBLEMAS EN BARCAZA CON EL SUPLIDO DE LNG
San Juan STM 5	60	50	10						
San Juan CT 6	160	160							PROBLEMAS EN BARCAZA CON EL SUPLIDO DE LNG
San Juan STM 6	60						12-Jun-24	TBD	AVERIA BEARINGS DE LA TURBINA[12-JUN-24]
San Juan 7	100					100	14-Aug-26	TBD	ALTA VIBRACIONES EN LA TURBINA [15-AUG-26] | UN
San Juan 8	100						17-Jun-21	NO ETR	ROTURAS DE CALDERA
San Juan 9	100					100	16-Jun-26	29-Dec-26	OPACIDAD E INCENDIO EN LA ESQUINA C DE LA CAL
San Juan 10	100						13-Mar-16	NO ETR	REPARAR THRUST BAND LP
Palo Seco 1	85						1-Aug-20	NO ETR	INFILTR. DE AIRE EN LA CALDERA [27-MAR-20] | AVEI
Palo Seco 2	85						12-Dec-16	NO ETR	ROTURA CALENT.11 [7-ABR-16], REPARAR BFWP 2-1
Palo Seco 3	216	130	86						ALTA TEMPERATURA EN EL BEARING 4 DE LA TURBI
Palo Seco 4	216	80	136						EN PROCESO DE NORMALIZAR [9-11-2026]
Costa Sur 5	410	410							
Costa Sur 6	410	365	45						AIR HEATERS OBSTRUCTION [3-SEP-26]
Aguirre 1	450						14-Feb-25	23-Dec-26	REWINDING TOTAL DEL ROTOR Y ESTATOR [27-APR
Aguirre 2	450	270	180						BOMBA DE CIRCULACION DE CONDENSADOR AVER
EcoEléctrica 1	175	176							
EcoEléctrica 2	175	176							
EcoEléctrica Steam	200	214							
AES 1	254	200	54						ABANICO DE COOLING TOWER FUERA DE SERVIVIO
AES 2	254	240	14						ABANICO DE COOLING TOWER FUERA DE SERVIVIO

CONFIDENTIAL

Friday, September 11, 2026

COMBINED CYCLE / GAS TURBINES / PEAKING RESOURCES									
UNIT	CAPACITY	AVAILABLE	LIMITATION	PLANNED OUTAGE (PO)	MAINTENANCE OUTAGE (MO)	FORCED OUTAGE (FO)	OUT-OF-SERVICE DATE	RETURN-TO-SERVICE DATE	STATUS / LIMITATION
Aguirre CC 1-1	50.0	45	5						
Aguirre CC 1-2	50.0	50							
Aguirre CC 1-3	50.0						14-Feb-22	TBD	RUPTURA EN EL COMPRESSOR CASING [27-APR-26]
Aguirre CC 1-4	50.0	50							
Aguirre CC STM-1	96.0					96	4-Sep-25	TBD	LA BOMBA DE AGUA DE CIRCULACIÓN DEL CONDEN
Aguirre CC 2-1	50.0					50	22-Jun-26	15-Oct-26	NOT AVAILABLE DUE TO XMR TRIP AND LOCKOUT. F
Aguirre CC 2-2	50.0	48	2						
Aguirre CC 2-3	50.0						27-Dec-23	30-Mar-27	INSPECCION DE COMBUSTORES
Aguirre CC 2-4	50.0	30	20						UNIDAD CON DEFICIENCIA [23-JUL-26]
Aguirre CC STM-2	96.0						28-Jun-17	TBD	PENDIENTE DE APROBACIÓN DE P3A Y REQUIERE U
Aguirre 2-1	21.0						12-Jan-19	NO ETR	TRANSITION PIECES PERFORADOS
Aguirre 2-2	21.0						12-Dec-22	TBD	ALTAS VIBRACIONES
Costa Sur 1-1	21.0						7-Sep-22	NO ETR	ESCAPE DE ACEITE
Costa Sur 1-2	21.0						17-Feb-25	TBD	AÚN SE ESTÁN REALIZANDO PRUEBAS Y SOLUCIÓN
Daguao 1-1	21.0	18	3						
Daguao 1-2	21.0	16	5						
Jobos 1-1	21.0						19-Apr-23	NO ETR	ROTOR DEL GENERADOR AVERIADO[19-ABR-23]
Jobos 1-2	21.0	19	2						
Palo Seco 1-1	21.0						28-Jul-25	18-Sep-26	REEMPLAZO DEL GEAR BOX EN PROGRESO [27-APR
Palo Seco 1-2	21.0	18	3						
Palo Seco 2-1	21.0						30-Mar-25	TBD	SE NECESITA REEMPLAZO DEL ROTOR DEL GENERA
Palo Seco 2-2	21.0						8-Oct-21	N/A	RESTRICCION EPA PERMISO PSMP
Palo Seco 3-1	21.0						30-Jan-20	N/A	RESTRICCION EPA PERMISO PSMP
Palo Seco 3-2	21.0						26-Sep-16	N/A	RESTRICCION EPA PERMISO PSMP
Palo Seco MP 1	27.0	25	2						
Palo Seco MP 2	27.0					27	18-Feb-26	TBD	MOTOR NO DISPONIBLE, SE ESTA CONSULTANDO C
Palo Seco MP 3	27.0					27	16-Aug-26	TBD	DISPARO POR ALTA TEMPERATURA DE ACEITE [17-A
Vega Baja 1-1	21.0						23-Aug-21	NO ETR	PROBL MOVIM AXIAL EN ROTOR DE TURBOCOMPRE
Vega Baja 1-2	21.0						8-Jul-20	NO ETR	FUEGO CAUSO AVERIA SEGUNDA ETAPA DE LA TUR
Yabucoa 1-1	21.0						7-Mar-21	TBD	CORRIGIENDO ALINEACION GENERADOR.
Yabucoa 1-2	21.0					21	26-Jan-26	TBD	UNIDAD EN PROCESO DE DECOMISAR [14-AUG-26]
Vieques 1	3.0					3	22-Jun-26	TBD	DISPONIBLES EN BLACK START [06-OCT-25] | SE INVI
Vieques 2	3.0					3	22-Jun-26	TBD	DISPONIBLES EN BLACK START [06-OCT-25] SE INVE
Culebra 1	2.0	2							
Culebra 2	2.0	2							
Culebra 3	2.0	2							
Cambalache 1	82.5						10-Sep-11	NO ETR	
Cambalache 2	82.5	77	6						
Cambalache 3	82.5	75	8						
Mayaguez 1A	27.5						16-Feb-25	TBD	ESCAPE DE AIRE EN LA ETAPA 13 DEL COMPRESOR
Mayaguez 1B	27.5						28-Jan-25	TBD	PROBLEMAS CON SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICA(
Mayaguez 2A	27.5						20-Jun-25	15-Oct-26	FALLA EN EL CONDUCTOR DEL 115 KV ENTRE MPT1
Mayaguez 2B	27.5	23	5						
Mayaguez 3A	27.5	24	4						
Mayaguez 3B	27.5	24	4						
Mayaguez 4A	27.5					28	11-Apr-26	TBD	UNIDAD NO DISPONIBLE DEBIDO A CONTRAEXPLOS
Mayaguez 4B	27.5	22	6						

Friday, September 11, 2026

TM GAS TURBINES									
UNIT	CAPACITY	AVAILABLE	LIMITATION	PLANNED OUTAGE (PO)	MAINTENANCE OUTAGE (MO)	FORCED OUTAGE (FO)	OUT-OF-SERVICE DATE	RETURN-TO-SERVICE DATE	STATUS / LIMITATION
Palo Seco TM 1	25					25	2-Sep-25	TBD	PROBLEMAS CON LAS PALETAS DE LA TURBINA [4-S
Palo Seco TM 2	25					25	6-Aug-26	TBD	BLOCK #3 MPT FAILURE [14-AUG-26]
Palo Seco TM 3	20					20	3-Dec-25	TBD	ALTA TEMPERATURA EN EL ENCLOUSER [3-DIC-2025
Palo Seco TM 4	20						13-Jun-25	TBD	NO DISPONIBLE POR PROBLEMAS EN LOS MECANIS
San Juan TM 1	25					25	22-Jan-26	TBD	FALLA EN BREAKER 13KV [23-JAN-26]
San Juan TM 2	25								
San Juan TM 3	25	25	2						
San Juan TM 4	25	25							
San Juan TM 5	25	25							
San Juan TM 6	25					25	23-Jul-26	TBD	UNIDAD DISPONIBLE PARA EMERGENCIA [24-JUL-26
San Juan TM 7	25	25							
San Juan TM 8	25					25	3-Dic-25	TBD	PROBLEMS WITH FUEL NOZZLES [4-DIC-25]
San Juan TM 9	25						8-Jan-25	TBD	PROBLEMAS CON EL BKR DE SINCRONISMO EN EL
San Juan TM 10	25	25							

HYDROELECTRIC RESOURCES									
UNIT	CAPACITY	AVAILABLE	LIMITATION	PLANNED OUTAGE (PO)	MAINTENANCE OUTAGE (MO)	FORCED OUTAGE (FO)	OUT-OF-SERVICE DATE	RETURN-TO-SERVICE DATE	STATUS / LIMITATION
Caonillas 1-1	9.00						28-Jun-17	NO ETR	MOTOR LUBRICACION DC/OIL PRESSURE SWITCH
Caonillas 1-2	9.00						28-Jun-17	NO ETR	BEARING DE LA TURBINA QUEMADO
Caonillas 2-1	3.60			3.60				NO ETR	DRAGADO LAGO VIVI (EMBALSE SEDIMENTADO)
Dos Bocas 1	5.00					5.00	14-Jun-26	TBD	NO DISPONIBLE SE INVESTIGA CAUSA [16-JUN-26]
Dos Bocas 2	5.00	5.00							
Dos Bocas 3	5.00	5.00							
Garzas 1-1	3.60	3.60							
Garzas 1-2	3.60					3.60	3-Sep-24	TBD	ESCOBILLAS
Garzas 2-1	5.00						22-Aug-13	NO ETR	REPARAR BRG.TURBINA/GENERADOR
Patillas 1-1	0.80						20-Sep-17	N/A	HURACAN MARIA
Patillas 1-2	0.60						20-Sep-17	N/A	HURACAN MARIA
Rio Blanco 1-1	2.50						20-Sep-17	NO ETR	HURACAN MARIA. PENSTOCK AVERIADO
Rio Blanco 1-2	2.50						20-Sep-17	NO ETR	HURACAN MARIA. PENSTOCK AVERIADO
Toro Negro 1-1	1.50	1.00	0.50						
Toro Negro 1-2	1.50	1.00	0.50						
Toro Negro 1-3	1.50					1.50	14-Aug-25	TBD	UNIDAD FUERA DE SERVICIO, SE INVESTIGA CAUSA
Toro Negro 1-4	4.00				4.00		19-Feb-25	TBD	LIMITACION PENSTOCK | VIA LIBRE POR PUNTO CAL
Toro Negro 2-1	2.00						20-Sep-17	NO ETR	REMPL VLV PENSTOCK Y PRUEBA FASEO
Yauco 1-1	25.00						13-Mar-15	NO ETR	AVERIA PILOT EXCITER & REPARAR TURBINA
Yauco 2-1	4.50	2.00	2.50						
Yauco 2-2	4.50	2.00	2.50						

OTHER RENEWABLE RESOURCES									
UNIT	CAPACITY	AVAILABLE	LIMITATION	PLANNED OUTAGE (PO)	MAINTENANCE OUTAGE (MO)	FORCED OUTAGE (FO)	OUT-OF-SERVICE DATE	RETURN-TO-SERVICE DATE	STATUS / LIMITATION
Oriana	45	45							
Fonroche Humacao	40	40							PRUEBAS MTR
AES Ilumina	20	20							
San Fermin	20	20							
Coto Laurel	10	10							
Horizon	10	10							
Cantera Martino	2.1	2.1							
Pattern Santa Isabel	75	75.0							
Punta Lima	26	26.0							
Bechara	1							NO ETR	PENDIENTE A TA (ESPAÑA).
Landfill Fajardo	2.4	2.4							
Landfill Toa Baja	2.4	2.4							

CONFIDENTIAL